

PROJET MAADEN

Écrit par kibouj

Mardi, 22 Décembre 2020 16:46 - Mis à jour Mardi, 22 Décembre 2020 16:47

Voici quelques nouvelles fraîches de Maaden.

1- Houdy a reçu ses 10.000€.

2- Il s'est rendu à Atar le jeudi 03 décembre pour obtenir auprès de la DRASS les autorisations nécessaires et s'est présenté au médecin inspecteur régional.

3- Pendant 5 jours, du vendredi au mardi 08/12/20, avec une équipe de 4 personnes recrutées à Nouakchott (un chef de chantier, un plombier, un électricien et un manoeuvre) ils ont commencé les démolitions et la réhabilitation de la plomberie et de l'électricité intérieure des 3 salles du CS.

4- Houdy pense que la salle de soins pourrait être achevée la première vers le 20 décembre (3 fenêtres alu et une porte, livrées et posées, peintures en dernier).

Les travaux se feront pièce par pièce (d'abord la salle de soins, puis la salle d'accouchement, et en dernier la salle de consultation) afin que les soins puissent se faire sans gêner le personnel soignant et les patients (période hivernale : beaucoup de consultations).

Dès la fin de ces 1ers travaux, nous allons recevoir des photos (elles sont ci-dessous) qui nous permettrons de juger de l'état d'avancement de ceux-ci avant d'effectuer le dernier versement de 5000€.